



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 110/15 - C

Ref.: Ofícios SGP-12 nºs 624/14, nº 650/14, 651/14 e 652/14

DOCREC
176/2015

Senhor Presidente

Reportando-me aos ofícios acima referenciados, em atenção aos Requerimentos nº 130/2014, nº 154/2014 e nº 155/2014, de autoria do Vereador Mario Covas Neto, aprovados pela Comissão de Administração Pública, encaminho a Vossa Excelência cópia das informações oferecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras a respeito da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, do Plano Viário Sul e do Complexo Nova Radial.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO MACENA DA SILVA
Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO DONATO

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAMMMO/lcgs
Req CAP 624, 650, 651 e 652-14

12025 14 02 2015 010655 - Protocolo Legislativo - SGP-12

CÓPIA

Metas do Programa de Metas 2013 - 2016

Metas ligadas à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras

Texto da Meta	Custo total da Meta
75 - Realizar as obras previstas no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE)	R\$1.560.000.000,00
99 - Projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento para a execução do Plano Viário Sul	R\$1.743.000.000,00
100 - Concluir obras do complexo Nova Radial	R\$ 309.999.000,00
101 - Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir a ponte Raimundo Pereira de Magalhães	R\$ 220.000.000,00
103 - Construir a Alça do Aricanduva	R\$ 10.000.000,00
104 - Intervir em 79 pontos de alagamentos por meio do Programa de Redução de Alagamentos - PRA	R\$ 133.000.000,00
105 - Realizar intervenções de controle de cheias em bacias dos córregos: Ponte Baixa, Zavuvus, Sumaré/Água Preta, Aricanduva, Cordeiro, Praça da Bandeira, Av. Anhaia Mello, Freitas/Capão Redondo, Paraguai/Êguas, Riacho do Ipiranga, Tremembé, Ribeirão Perus e Paciência e desenvolver o projeto para intervenção nos córregos do Itaim Paulista	R\$3.300.000.000,00



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Folha de Informação nº
Processo nº em a)
Mária Amélia Cunha
Chefe de Seção II
520.166.71 - Obras 3

**Int.: Câmara Municipal de São Paulo – Comissão de Administração Público –
Vereador Mario Covas Neto
São Paulo.**

**Ass.: Requerimento solicitando informações relativas às Metas 75, 99 e 100.
Processo: 2014- 0.343.902-4**

OBRAS - G

Sr. Superintendente

CÓPIA

Em atenção à solicitação inicial, informamos que as obras do contrato nº 018/SIURB/11, cujo objeto é a execução do prolongamento da Radial Leste desde Artur Alvim até Guaianazes. Tem em alguns trechos intervenções com as obras da Copa do Mundo 2014, destacamos os **itens a e b:**

a) Obra entorno de Itaquera

➤ **Viaduto Itaquera**

Tipo: Estrutura metálica

Largura: 10,53m

Pista: 8,20m

Área: 2.315,66m²

Extensão: 219,88m

Extensão entre os vãos: 157,37m

Vãos: 6

Pilares: 10

Apoio: 7

Maior extensão entre vão: 33,10m

Situação atual – 100% executado.

➤ **Remanejamento do Córrego Laranja Azeda**

Extensão: 250,00m

Galeria dupla de seção: 2,50m x 2,50m

Situação atual – 100% executado

➤ **Pavimentação**

Ramo 500: 4.752,94m²

2



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Ramo 400: 632,13m²

Ramo 300: 1.461,09m²

Ligação: entre Ramo 500 x Av. Dr. Luiz Ayres

Situação atual: 100% executado

CÓPIA

2014-0-343-902-4
13

Maria Amélia Cunha
Chefe de Suprção II
520.166 7-1 Obras 3

b) Obras de Canalização do Córrego Verde

- **Situação atual projeto:** Em andamento o projeto executivo do trecho entre o Córrego Jacu Pêssego até estaca 131+16,44

Trecho Córrego Jacu Pêssego até Av. Campanella -
seção do canal de: 9,50m x 3,00m – extensão 299,44m

Trecho Rua Tomazzo Ferrara até Av. Lider - seção do
canal de: 8,50m x 3,00m – extensão 1.606,00m

Trecho Av. Líder até estaca 131+16,44 - seção do
canal de: 2,00m x 3,00m – extensão 116,44m.

- **Situação atual obra:** em andamento no trecho do Córrego Jacu pêssego até Av. Campanella – **8% executado.**

c) Obras da Passagem Inferior Inajá Guaçu

- **Passagem Inferior Inajá Guaçu**

Estrutura de Concreto Armado

Fundação: estação – profundidade média 13,60m

Largura: 15,30m

Extensão: 35,00m

- **Canalização do Córrego Afluentes do Chá do Jesuíta**

Extensão: 198,00m

Galeria de seção: 3,00m x 2,00m

Extensão: 47,00m

Tunnel Liner: Ø 2,80m

- **Pavimentação**

Ramo 11.000: 4.420,00m²

Ramo 90: 7.140,00m²

Rua Marginal: 5.180,00m² - aguardando desapropriação e remoção de comunidade

Rua Laurentino Xavier dos Santos: 840,00m²

Situação atual:

Passagem Inferior Inajá Guaçu – 65% executado

Canalização do Córrego Afluentes do Chá do Jesuíta –
35% executado.

Tunnel Liner – 100% executado.

Q



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

2014-0-343-902-4
14

Maria Amélia Cunha
Chefe de Seção

520.166 7-1 - Obras 3

Pavimentação Ramo 11.000 – 100% executado
Pavimentação Ramo 90: - 100% executado
Pavimentação Rua Marginal – aguardando
desapropriação e remoção de comunidade.
Pavimentação Rua Laurentino Xavier dos Santos – 100%
executado.
muro de Contenção do Ramo 11.000 – 100% executado.

d) **Viaduto Guaianazes**

Em andamento os projetos executivos.

CÓPIA

19/12/2014

Engº Luiz Takeo Hara
Diretor de Divisão Técnica
Obras 3

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº		15	DO
Processo	Nº	2014-0.343.902-4	
29/12/2014		Assinatura: D. Cruz Assinatura DUP/ASTEC	
DATA		ASSINATURA	

Assunto: Requerimento solicitando informações relativas as Metas 75,99,100 do Processo nº 2014-0.343.902-4.

À
Eng. Paulo Delgado
SIURB/OBRAS. G

CÓPIA

Atendendo a solicitação de informações relativas às metas 75 e 99, conforme requerido temos o seguinte:

1. Obras da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada:

- a) Os projetos executivos do Túnel de ligação da Av. Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes e do Parque Linear estão prontos;
- b) Estão sendo executadas canalizações do Córrego Pinheirinho e do Córrego Água Espraiada (trecho entre a Avenida Lino de Moraes Leme e a Avenida Pedro Bueno). Também nesse trecho está sendo executado o viário Projetado;
- c) O viaduto sobre Av. Lino de Moraes Leme também está em execução com suas vigas protendidas todas concluídas;
- d) Estão em andamento as construções de 434 unidades de Habitação de Interesse Social (HIS);
- e) As desapropriações necessárias para Parque Linear e embocaduras e poços para execução dos tuneis estão em andamento.

2. Viário Zona Sul

- a) As obras do Viário Zona Sul, em seu Tramo Norte já obtiveram Licenciamento Ambiental Prévia (LAP). As LAP's do tramo Sul estão em processo de análise;

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº

Processo nº

Nº 2014-0.343.902-4

Assessoria
DOPT/ASTEC

DO

29/12/14

DATA


ASSINATURA

- b) Essas obras tem contrato de repasse de recursos federais já assinados entre a Prefeitura do Município de São Paulo e a Caixa Econômica Federal;
- c) Os projetos básicos dessas obras estão em fase de desenvolvimento a partir dos projetos funcionais já analisados;
- d) Os 5 empreendimentos desse programa tiveram o procedimento de PRÉ – QUALIFICAÇÃO já concluídos, aguardando elementos técnicos complementares para realização da 2ª fase que visa apresentação das propostas comerciais.


CÓPIA

3. Radial Leste

- a) No trecho 1 as obras estão em andamento, sendo executado o túnel de Ligação do Viaduto Nakashima a Av. Alcântara Machado. Os projetos executivos do Viário estão aprovados e no início de 2015 serão abertas duas frentes de serviço cujos Projetos de Desvio de Tráfego (PDDT) estão sendo analisados pela CET para mitigar os impactos no trânsito.
- b) No Trecho 2 o projeto executivo está sendo analisado com objetivo de diminuir o número de desapropriações necessárias para implantação do Sistema Viário.


Ricardo Pereira da Silva
Diretor de Desenvolvimento de Projetos.

JORGE CECIN
Superintendente de Obras
SP Obras

Do Processo n.º 2014-0.343.902-4.....em.....28/01/2015....(a) 
Marilucia R. C. Mariano
Obras. G-SIURB

Int.: **CMSP – Vereador Mario Covas Neto.**

Ass.: Requerimento solicitando informações relativas às Metas 75, 99 e 100.

Inf.: 073/OBRAS-G/2015

SIURB - ATAJ (SIMPROC 60.22.10.012)


Sra. Coordenadora Chefe

CÓPIA

Restituímos com as informações solicitadas a saber:

- **Meta 75** à fls. 15;
- **Meta 99** às fls. 15/16; e
- **Meta 100** às fls. 12 a 14 e 16.

28 / 01 / 2015


Eng.º ARIOVALDO JOSÉ LOPES
Superintendente de Obras Viárias - SIURB


Eng.º Ariovaldo José Lopes

 **PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

Folha de informação nº 18

do processo nº 2014-0.343.902-4

em 29/01/2015 a)

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo – Comissão de Administração Pública – Vereador Mario Covas Neto

Assunto: Requerimentos solicitando informações à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras relativas às Metas 75, 99 e 100.


CÓPIA


URGENTE

SGM/ATL-Chefia (60.11.20.030)
Senhora Assessora Especial

Restituímos o presente com os esclarecimentos prestados pela Superintendência de Obras Viárias e pela São Paulo Obras, às fls. 12/17.

29/01/15


OSVALDO MISSE
Secretário Adjunto - SIURB


Inf.: 0136/SIURB G/2015
LDM/masp