



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 28 de julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 281/2017-C
Ref.: Ofício SGP-12 nº 333/2017

DOCREC

500/2017

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, atendendo ao Requerimento nº 42/2017, de autoria do Vereador Rodrigo Goulart, aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Habitação a respeito do Programa de Proteção e Recuperação dos Mananciais Guarapiranga e Billings.

Na oportunidade, renovo-lhe meus protestos de apreço e consideração.

MILTON FLÁVIO M. LAUTENSCHLAGER
Secretário Especial de Relações Governamentais

Ao

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAN/drs
Ref. CFO 333-17

REC. - 33.12 - 23/07/2017 - 16:25 - 005051 - 22



PROGRAMA MANANCIAIS - FASE 3

Lote	Empresa	Contrato	Executado até Dez/16			Executado até Abr/17			Previsto até Ago/17			Total Geral
			PO	Reajuste	Total	PO	Reajuste	Total	PO	Reajuste	Total	
1	Villanova/ Construcap	032/2012-Sehab	21.507.420,84	885.122,30	22.392.543,14	921.924,34	144.262,96	1.066.187,30	2.518.569,16	601.220,34	3.119.789,50	26.578.519,94
2	Eit	031/2012-Sehab	23.777.701,83	803.242,41	24.580.944,24	291.014,60	39.985,40	331.000,00	72.753,65	9.996,35	82.750,00	24.994.694,24
3	Camargo C./ Planova	028/2012-Sehab	84.070.793,16	6.174.919,45	90.245.712,61	320.000,00	43.968,00	363.968,00	1.477.720,11	387.983,31	1.865.703,42	92.475.384,03
4	Galvão	025/2012-Sehab	42.637.191,85	1.534.862,23	44.172.054,08	1.282.418,71	343.734,41	1.626.153,12	1.820.342,31	460.772,12	2.281.114,43	48.079.321,63
5	Carloca/ Passarelli	026/2012-Sehab	34.310.459,45	517.526,27	34.827.985,72	-	-	-	-	-	-	34.827.985,72
6	Gomes L./ FM. Rod.	030/2012-Sehab	19.429.887,79	217.612,46	19.647.500,25	-	-	-	-	-	-	19.647.500,25
7	Construbase/ Engeform	027/2012-Sehab	50.659.517,28	1.849.585,25	52.509.102,53	974.352,00	133.809,80	1.108.161,80	1.119,28	153,80	1.273,08	53.618.537,41
8	Oas/ Via	029/2012-Sehab	30.290.462,59	409.277,89	30.699.740,48	-	-	-	-	-	-	30.699.740,48
Total - Fase 3			306.683.434,79	12.392.148,26	319.075.583,05	3.789.709,65	705.760,57	4.495.470,22	5.890.504,51	1.460.125,92	7.350.630,43	330.921.683,70

executado até mar/15

CÓPIA

Engº Olegário do Amaral
Programa Mananciais
R.F. 806.312.5

2017-0.0-8.258-6

15



2017-00 16 3258-6

Eng^a Olga K.
Programa de Licenciatura
R.C. 006 312.5

FASE B

Lote	Construtora	Contrato	Nº	Área
1	Villanova/ Construcap	032/2012	174	Boulevard da Paz
			141	Jardim Arnaldo - A
			192	Parque São Francisco - A
			202	Santa Margarida V - A
			204	Jardim Angela II
			205	Vila Santa Zélia - A
			284	João Manuel Vaz
			96	Jardim Guanguará
2	Eit	031/2012	194	Jardim Fujihara I, III e Jardim Nakamura II
			148	Parque Novo Santo Amaro I e II - A
			149	Parque Novo Santo Amaro III - A
			154	Jardim Solange - A
			190	Costa do Valado
			191	São Lourenço
			199	Renato Locchi
			153	Jararaú II - A
			90	Parque Novo Santo Amaro IV
			77	Xambores I e II
3	Camargo Corrêa/ Planova	028/2012	219	Chácara Flórida/Bandeirante
			167	Jardim Capela / Santa Bárbara - A
			187	Enlevo
			189	Jardim Calú
			169	Angelo Tarsini - A
			170	Cavalo Branco/Batista Bassano - A
			172	Arizona - A
			221	Chácara Sonho Azul - A
			249	Buraco do Sapo
			250	Jardim Tancredo
			188	Jardim Horizonte Azul / Sapato Branco
			278	Jardim Colorado
			5	Conj. Hab. Cavalo Branco
			212	Jardim dos Lagos - Ipanema
			230	CEU Cidade Dutra
			197	Alcindo Ferreira I / Jardim Cruzeiro
			198	Jardim Satélite I e II / Maria A A II
			207	Ipojuca Lins de Araújo
4	Schahin/ Galvão	025/2012	159	Jardim Manacás
			160	Pq. São José VII, Três Cânticos e Entorno
			163	Jardim Pouso Alegre
			208	Parque São José VI
			195	Parque Maria Fernanda I e II
			277	Jardim Roschel
			251	Anthero Gomes do Nascimento/Império I/Jd. São Judas Tadeu/ Jd. São Vicente
			178	Alto da Alegria
			176	Jardim Eldorado / Mata Virgem
			158	Parque São José I e II
			253	Ângelo Remazotti/ Missionária V/ Papa Gregório Magno
5	Carioca/ Passarelli	026/2012	255	Balneario / Mar Paulista/ Ingaí
			262	BANDEIRANTES/ Dois/Jd. Apurá/ Paulistas/ REP LOTES 10/11/12 QD1 BAIRRO APURA
			266	Paulino Alves Escudeiro
			247	Jardim Orion/ Jd. Império - Invasão
			246	3M/CLUBE DE PESCA STA.BARBARA
6	Gomes Lourenço/ F.M. Rodrigues	030/2012	179	Nova Grajaú II
			181	Cocaia I
			244	ERUNDINA
			245	Proximo ao loteamento Gaivotas - Sem nome
			177	Cantinho do Céu
7	Construbase/ Engeform	027/2012	234	VALE VERDE ou MONTE VERDE/ Carioba/Sítio Cascavel-Invasão/Fechado Eliane
			281	Jardim Rodrigo
			6	Conjunto Habitacional Chácara do Conde
			279	Jardim Nova Varginha/Estrada do Barro Branco
			280	Jardim Almeida Prado
8	Oas/ Via	029/2012	231	UNIFAG - COND. VARGEM GRANDE e NOVO SILVEIRA/CHAC. BOA ESPERAC
			7	Conj. Hab. Vargem Grande



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DO PROCESSO Nº 2017-0.068.258-6

Folha de informação nº 17

SEHAB G

Sra. Chefe de Gabinete,


Engº Olegário Volpe
Programa Mananciais
R.F. 806.312

CÓPIA

Em atenção ao solicitado em fls. 11-12, informamos o que segue.

1. Estão em andamento os contratos dos lotes 1, 2, 3, 4 e 7 da Fase 3 do Programa Mananciais, correspondentes a obras no território das prefeituras regionais de M'Boi Mirim e Capela do Socorro, a saber:
 - Lote 1: Boulevard da Paz (área de risco, com sentença em Ação Civil Pública transitada em julgado);
 - Lote 2: Jardim Arnaldo (obra paralisada, no momento, aguardando recursos adicionais);
 - Lote 3: Concluída duplicação da ponte do Aracati, aguardando início de obras do coletor tronco da Chácara Flórida/ Bandeirantes;
 - Lote 4: Alto da Alegria (área de risco) e Jd. Roschel (regularização) – áreas com sentença em Ação Civil Pública transitada em julgado;
 - Lote 7: Licenciamento de projeto (GRAPROHAB e PMSP) do Conjunto Habitacional Chácara do Conde, aguardando recursos provenientes da reprogramação de saldo do PAC 1 já repassados ao Município.
2. Foram paralisados em abril de 2015 os lotes 5, 6 e 8, correspondentes a obras nos territórios das prefeituras regionais de Cidade Ademar, Parelheiros e Capela do Socorro (áreas em Cidade Dutra e Cocaia).
3. A execução de obra da Fase 3 do Programa Mananciais acumulou pagamentos de R\$ 319,1 milhões até dezembro de 2016.
4. Em 2017 foram gastos, até o mês de abril, R\$ 4,5 milhões, e estão empenhados, até agosto, mais R\$ 7,4 milhões.
5. A discriminação por lote dos valores acumulados e empenhados é apresentada em fls. 15 do presente.
6. Para visão detalhada das áreas abrangidas pelos contratos, ver fls. 16.

Em 13.07.2017


Arq. Rubens M. Liberatti
Coordenador de Gestão de Programas; Projetos e Obras
CPO/SEHAB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de Informação nº 18

[Handwritten signature]
Sua. da Fabiana
Chefe de Gabinete
13/07/2017

Do Processo 2017-0.068.258-6

em 13 / 07 / 2017

A

SMG-ATL-CHEFIA

CÓPIA

Prezado Senhor Gilvanildo Gomes da Silva Marques

Em atendimento ao requisitado às fls 13, tem este à finalidade de responder o presente, informamos que conforme solicitado juntamos as manifestações exaradas pelas áreas técnicas da Pasta. Pedimos escusas pelo tempo decorrido.

São Paulo, 13 de julho de 2017.

[Handwritten signature]
ELIANA GOMES
Chefe de Gabinete
SEHAB-G

