



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 22 de dezembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 569/14-C
Ref.: OF. SGP-23 nº 2596/2014

DOCREC
7/2015

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1884/2014, de autoria do Vereador Aurélio Nomura, encaminho a essa Presidência, por cópia, os elementos fornecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a respeito da execução de obras no âmbito do Programa de Redução de Alagamentos.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO MACENA DA SILVA
Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ AMÉRICO DIAS

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAM/MTGS/drs
Req RDS 1884-14

15:12 05/01/2015 010415 - Protocolo Legislativo - 597,72



**SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS
DIVISÃO DE OBRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Folha de informação n.º 20

Do processo..... n.º 2014-0.082.787-2..... em 08/12/14 (a).....

Ref.: P.A. n.º 2014-0.082.787-2

Int.: Câmara Municipal de São Paulo.

Ass.: Requerimento RDS 1884/2014, solicitando informações relativas às obras de combate às enchentes.

CÓPIA

OBRAS – G
Sr. Superintendente

Em atenção à sua solicitação, retornamos o presente com o relatório abaixo sobre as obras do PRA, sendo que em 2013 foram medidos R\$ 9.939.096,62 e até o momento em 2014 R\$ 63.985.308,70.

• OBRAS CONCLUÍDAS:

Rua Paulino Arena	SP-JT
Rua Galvão Bueno	SP-SÉ
Rua Anjo Custódio	SP-AF
Rua Coronel Joaquim Ferreira Souza	SP-ST
Rua Tapendi e Rua Tacoativa	SP-PJ
Rua João Delgado	SP-FO
Rua Monte Alegre do Sul	SP-FO
Rua Leonel Ferreira	SP-EM
Rua Sancho Junqueira	SP-EM
Rua João Teodoro	SP-MO
Rua Helena Sacramento	SP-ST
Rua Jardinésia	SP-ST
Travessa Neco	SP-ST
Rua Raulino Gaudino da Silva	SP-FO
Rua Rodolfo Bardela	SP-FO
Rua Afuá	SP-IT
Rua Eugenio Freitas	SP-MG
Rua Maria Quedas	SP-MG
Rua Jardimirim	SP-ST
Córrego Sítio da Casa Pintada	SP-MP
Rua Reverendo Izac Silvério	SP-EM
Rua Paulo Martin Garro	SP-IT

(Handwritten signature)



**SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS
DIVISÃO DE OBRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Folha de informação n.º 21

Do processo..... n.º 2014-0.082.787-2..... em 08/12/14 (a).....

Rua Miguel Motta	SP-MO
Rua Maestro Batista Julião	SP-IP
Rua Leandro Ferreira	SP-MG
Travessa Emabaúba	SP-MG
Rua Desembargador Fausto Whitaker	SP-IT
Rua Heráclito Patriarca dos Santos	SP-EM

CÓPIA

• **OBRAS EM ANDAMENTO:**

Rua Marcondes Buarque	SP-JT
Rua Pierrotinho	SP-AF
Av. Água Funda	SP-JA
Rua Marcelo de Menezes	SP-MG
Rua Pataiba	SP-ST
Rua Estanislau Bonk Filho	SP-AF
Rua Almir Alves de Souza	SP-AF
Rua Visconde de Cairu	SP-MO
Rua Santa Cruz	SP-IP
Av. Presidente Altino	SP-LA
Av. Santa Inês	SP-ST
Córrego Nadir Dias Figueiredo	SP-MG
Córrego Una	SP-MP
Rua Manoel Barbosa dos Reis	SP-MP
Rua Orville Derby	SP-MO
Rua Canuto Saraiva	SP-MO
Rua Ministro Álvaro de Souza Lima	SP-SA
Rua São Teodoro/Fontana Xavier	SP-IQ
Rua Coatimirim	SP-PE
Rua Formoselha	SP-AF
Travessa Mario Mendes	SP-AF
Rua São Quirino	SP-MG
Córrego Itaim – Av. Luis de Brito Almeida	SP-IT
Rua Armando Cardoso Alves/Clube Desportivo	SP-PE
Rua Francisco Rodrigues Seckler	SP-JQ
Rua Julieta Algorez	SP-EM
Córrego Jaboticabal I	SP-IP
Rua Cachoeira dos Antunes	SP-CV
Rua Chacuru	SP-IT

4

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS
DIVISÃO DE OBRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Folha de informação n.º 22

Do processo..... n.º 2014-0.082.787-2..... em 08/12/14 (a).....

Córrego Afluentes J
Acesso à Polícia Federal
Córrego Jacuí (projeto)
Av. Cipriano Rodrigues
Rua Menotti Laudísio (projeto)
Rua Euclides Pacheco (projeto)


SP-VP
SP-LA
SP-MP
SP-AF
SP-PJ
SP-AF

• **OBRAS EXCLUÍDAS:**


Largo São José
Parque Brasil
Rua Dona Leopoldina
Córrego Jaboticabal II
Av. Celso Garcia
Av. Cândido Portinari
Praça Luis Carlos Mesquita
Córrego das Corujas
Av. Sanatório
Av. Inácia de Toledo
Rua João Florêncio Pereira
Rua Nicolino Mastrocola
Rua Tantas Palavras
Rua Francisco Tourinho
Rua Rosa Mendes
Rua Guaiauna

SP-CS
SP-CS
SP-IP
SP-IP
SP-MO
SP-LA
SP-LA
SP-PI
SP-JT
SP-PJ
SP-PJ
SP-IQ
SP-IQ
SP-EM
SP-EM
SP-PE

08.12.14


Eng.º Rafael Peino Pollan
Diretor de Divisão Técnica
Obras - 1

Do Processo n.º 2014-0.082.787-2.....em.....15/12/2014.....(a).....


Marilucia R. C. Mariano
Obras. G-SIURB

Ref.: Requerimento RDS 1884/2014.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo.

Ass.: Solicitando informações relativas às obras de combate às enchentes.

Inf.: 1159/OBRAS-G/2014

SIURB - ATAJ (SIMPROC 60.22.10.012)

Sra. Coordenadora

COPIA


A fim de subsidiar resposta ao Douto Edil, informamos que as obras do PRA estão sendo executadas no ritmo normal. Dos 79 pontos de inundação contratados, temos 29 concluídos, 14 em execução para conclusão ainda em 2014, 18 que serão concluídos em 2015, e 14 pontos estão impossibilitados de execução neste momento.

Esclarecemos que as obras estão se desenvolvendo no ritmo normal, sendo que o aparente atraso é consequência de fatores inerentes às intervenções em áreas densamente urbanizadas que não dependem somente das ações desta Superintendência de Obras, tais como:

- ✓ Elaboração do Projeto Executivo;
- ✓ Remanejamento de Interferências com Concessionárias;
- ✓ Licenciamento Ambiental;
- ✓ Outorga ou dispensa do DAEE para obras que interfiram nos recursos hídricos (córregos);
- ✓ Estudo de Desvio de Trânsito;
- ✓ Obtenção de TPOV;
- ✓ Remoção de Famílias alocadas irregularmente em beira de córregos;

Em síntese até meados de 2015 os 63 pontos críticos de enchentes estarão eliminados.

15 / 12 / 2014


Eng.º ARIOVALDO JOSÉ LOPES
Superintendente de Obras Viárias - SIURB

PD/mrc.-


 **PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

Folha de informação nº 24

do processo nº 2014-0.082.787-2 em 16/12/2014 a)

Carla Aparecida de Silva Plac
SECRETARIA DE OBRAS

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo – Ver. Ricardo Nunes

Assunto: Requerimento RDS 261/14, solicitando informações
relativas às obras de combate às enchentes

U R G E N T E


SGM-ATL-CHEFIA (60.11.20.030)


Senhora Assessora Chefe

COPIA

Restituo o presente com os esclarecimentos prestados pela
Superintendência de Obras Viárias, à folha 23.

16/12/14


RODRIGO JUNCAL ROSSLER
Chefe de Gabinete - SIURB


Inf.: 2169/SIURB G/2014
LDM/mahm

