



P-0711/2019

São Paulo, 12 de novembro de 2019

**Ref.: Ofício SGP-12 nº 655/2019.
Requerimento nº 44/2019, de
autoria do Vereador Fabio Riva.**

DOCREC

794/2019

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos a Vossa Excelência nota técnica elaborada pela Diretoria Metropolitana, referente ao Requerimento nº 44/2019, de autoria do Vereador Fabio Riva.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.


LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Vereador EDUARDO TUMA
Presidente
Câmara Municipal de São Paulo

M/jcfm
1321/19

Presidência
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 - Pinheiros - CEP 05429-900 - São Paulo - SP
Tel. 55 (11) 3388-8000 - Fax (11) 3813-3587
www.sabesp.com.br

*Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência*

Data 18/11/19

Horas 16h30

T. J. Riva

DPSP - SGP-12 - 21/11/2019 - 15:16 - 11/27/12 - 2/2



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Superintendência de Gestão de Projetos Especiais - TG
Av. do Estado, 561 - Ponte Pequena - CEP 01107-900 - São Paulo, SP
Tel. (11) 3388-6014 - Fax (11) 3329-9359
e-mail: tgsabesp@sabesp.com.br
www.sabesp.com.br

DUPLICAÇÃO DA ADUTORA JARAGUÁ PERUS CAIEIRAS

Nota Técnica

RESUMO DO CONTRATO 15.831/17

Escopo: Execução das Obras de Duplicação da Adutora Jaraguá-Perus-Caieiras, na Região Metropolitana de São Paulo

Contratada: Engeform Construções e Comércio Ltda.

Prazo: 900 dias

Autorização de Serviços: 13/06/2018

Valor do Contrato: R\$ 44.936.555,15

Com relação às informações solicitadas, venho informar que o prazo contratual se encerra em 29/11/2020, porém as intervenções em vias de tráfego serão encerradas no primeiro semestre de 2020.

Até esta data ainda não houve aditamentos contratuais.

Quanto às intervenções nas vias mencionadas, que se referem à Subprefeitura de Perus, não há mais obras em andamento nestas vias, estão todas encerradas e inclusive a adutora já está em operação.

A região que ainda se encontra em obras, faz parte da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá e as intervenções em vias de tráfego atualmente estão significativamente menores e como mencionado anteriormente tem previsão de término definitivo no primeiro semestre de 2020.

As obras em questão compreendem algo em torno de 8 km de adutora em aço carbono de 1050 mm, intervenções e adequações nos reservatórios de Jaraguá, Perus e Caieiras e atenderá toda a população da região do Extremo Norte, como Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, etc.

Atenciosamente,

Marcelo Gonçalves de Jesus

Coordenador de Empreendimentos



REF.: Carta P-0711/2019 - SABESP

**ASS.: Resposta ao Ofício SGP.12 nº 655/2019 - Requerimento nº
44/2019, de autoria do Vereador Fabio Riva**

**À
SGP.22
Senhor Supervisor,**

Segue o presente expediente, com nota técnica da SABESP, elaborada pela Diretoria Metropolitana, para conhecimento e ulteriores providências a cargo dessa Supervisão.

Presidência, 18 de novembro de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência